



جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء



تقرير أعمال تركيب

ممر لذوي الاحتياجات الخاصة

جامع عبدالاله عسيري

تنفيذ : جمعية العناية بالمساجد بمحافظة ضباء



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ





جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ





جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء



مقدمة


الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد:

انطلاقاً من رسالة جمعية العناية بالمساجد بمحافظة ضباء في العناية ببيوت الله، وحرصها على توفير بيئة مناسبة وأمنة للمصلين، يأتي مشروع ممر لذوي الاحتياجات الخاصة لجامع عبدالاله عسيري ضمن المشاريع النوعية التي تنفذها الجمعية لتلبية احتياجات المساجد ورفع كفاءة مرافقها. وتعمل الجمعية على صيانة وترميم وتجهيز المساجد بما يضمن استدامة خدماتها وتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة المصلين. ويهدف هذا المشروع إلى تركيب ممرات ذو احتياجات خاصة لخدمة المصلين من ابناء المحافظة . وتعزيز جاهزية مرافقه ليتوافق مع متطلبات العناية ببيوت الله واستدامة خدماتها. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من ساهم في دعمه وتنفيذه خير الجزاء، وأن يديم على بيوت الله العناية والازدهار





جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء



اهداف البرنامج

- تهيئة مدخل الجامع بما يتوافق مع احتياجات الأشخاص
- تسهيل حركة الدخول والخروج لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة في بيوت الله
- تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وخدمة بيوت الله





جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء

مراحل التنفيذ

المرحلة الاولى : اخذ الموافقات الرسمية

1. الحصول على موافقة الوزارة بخصوص تركيب ممر ذو احتياجات خاصة ولكبار السن

المرحلة الثانية : المعايير وتخطيط

1. اتم تحديد موقع الممر في واجهة المسجد
2. تحديد طول الممر
3. تحديد ارتفاعات الممر ومسافات لراحه بين الممر

المرحلة الثالثة : المدة لتسليم المشروع

1. تحديد وقت مع الشركة المنفذة لبدء الاعمال ونهاية الاعمال بعد فريضة الصلاة بنص ساعه ويتوقف عن العمال قبل لصلاة بنص ساعه
2. تحديد تاريخ لتسليم المشروع 15/7/2026 م تم التأخير الى تاريخ 17/7/2026 م بسبب تأخير وصول مواد التشغيل





جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء

مراحل التنفيذ

المرحلة الرابعة : التركيب ونجهيز

1. وصول مواد التشغيل
2. تجهيز الممر في مقر شركة وتجهيزه وثم نقله وتركيبه في المسجد
3. تركيب الستيل الجانبي للممر
4. تركيب لوحة بتخصيص موقف للاحتياجات الخاصة

المرحلة الخامسة : نسليج وناكد من جاهزيته

1. تم استلام من الشركة بعد التأكد من جاهزيته وثباته وتحمله للأوزان

المرحلة السادسة: اعداد تقرير شامل عنه

طول الممر 10 امتار وعرضه متر ونص حاجزين جانبي من مادة الستيليس
المقامة لصدى وللكرس





جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء



الإنجاز

الحمد لله تم العمل على ممر احتياجات خاصة يخدم المصلين ويساهم في دخولهم وخروجهم من الجامع بسلامة وبدون مشقة وستغرق وقت العمل على حوالي اسبوعين تم انجازة بالكامل

وفي الختام

تتقدم جمعية العناية بالمساجد بمحافظة ضباء بالشكر والتقدير الكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع سائلين الله تعالى أن يجزي الداعمين والعاملين خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)





جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضباء



رابط المتجر الإلكتروني

<https://msajed-duba.sa>



رابط الموقع الإلكتروني

<https://mosquesduba.sa>



رقم جوال الجمعية للتواصل

0573671110



البريد الإلكتروني للجمعية

Masagidenaya@gmail.com



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ



جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة ضياء



شكرا



إِتِمَّا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

